

JALAN PINTAS BANDAR MUAR (MUAR BYPASS), JOHOR

PROFIL PROJEK

Tajuk Projek	:	Jalan Pintas Bandar Muar (Muar ByPass)
Kontraktor Utama	:	Ranhill Corporation Sdn. Bhd
Syarikat Perunding	:	Ranhill Consulting SB
Nama/Jawatan S.O	:	Pengarah JKR Johor
Nama/Jawatan Wakil S.O	:	Pengurus Besar Kanan Pembinaan, JKR Johor.
Pegawai Penyelaras KKR	:	Abdul Halim Bin Muhamad Salleh S. Logarajah
Kos Kontrak Asal	:	RM 286,523,318.60
Kos Kontrak Sebenar	:	RM 285,549,143.00
Tempoh Kontrak	:	36 Bulan
Tarikh Mula	:	22 Jun 2001
Tarikh Siap	:	27 September 2005
Sinopsis Projek	:	Pembinaan jambatan baru Cable-Stayed (4 Lorong) sepanjang 632 meter menyeberangi Sungai Muar ini mengurangkan kesesakan di Bandar Muar dan mengurangkan masa perjalanan menuju ke selatan atau sebaliknya.

PETA LOKASI PROJEK



TAJUK PROJEK : JALAN PINTAS BANDAR MUAR (MUAR BYPASS)

Petunjuk			U		
	Projek Siap RMK-9		Laluan Keretapi		No Jalan
	Jalan Persekutuan		Sempadan Negeri		Sungai/Anak Sungai
	Jalan Negeri		Sempadan Daerah		SKALA : 1cm : 1km
	Jalan Tempatan		Lebuhraya		

GAMBAR-GAMBAR PROJEK SIAP

Projek : Jalan Pintas Bandar Muar (Muar ByPass)



GAMBAR-GAMBAR PROJEK SIAP

Projek : Jalan Pintas Bandar Muar (Muar ByPass)

